

**"Навоий КМК" АЖ томонидан 2024 йил январь-июнь ойларида хорижий инвестицияларни ўзлаштириш
прогноз кўрсаткичларини бажарилиши бўйича
ЙИФМА МАЪЛУМОТ**

МЛН.ДОЛЛ.

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2024 йил ўзлаштириш прогнози	2024 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиха ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	бажарилиши %	
	Жами "НКМК" АЖ	3 470.85		1 000.0	362.28	363.48	1.20	100.3	
	шу жумладан:								
	чет эл банклари кредитлари	3 470.85		1 000.0	362.28	363.48	1.20	100.3	
1	«Мурунгов» конини ўзлаштириш (V навбати) I-босқич	733.94	2016-2026йй.	20.00	10.32	10.33	0.01	100.1	Лойиха ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 ноябрдаги №907-сонли қарори билан тасдиқланган. Қурилиш ҳолати: "ВЛ 6 кВ электр тармоғини карьер бортига кўчириш" ишлари якунланди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси қурилиши ишлари олиб борилмоқда. ГПП-9 объектининг КТПБ2х16000/35/6 трансформатор подстанцияси ускунаси МКБ манзилини етказилди ва қурилиш майдонига ўрнатилди. ГПП-9 объектининг кабелларини монтаж қилиш ишлари амалга оширилмоқда. Қурилиш-монтаж ишлари ЗҚБ томонидан амалга оширилмоқда. ППК-3 ни кўчириш лойихаси доирасида темир йўл қурилиши ишларининг I-босқичи якунланди ва ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилди. ППК-3ни кўчириш лойихаси доирасида (2 босқич) узунлиги 2,554 км бўлган темир йўл қурилиш-монтаж ишлари якунланди. Юг-Порода қурилмасини тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда. Шимолий-Шарқий даврий оқим технологияси лойихаси доирасида 5 ва 6-сонли ДППнинг бутобой ускуналари ўрнатилди. Лойиха доирасида 1 дона бургулаш ускунаси Еригос DM75, 2 дона автогрейдер, юритгичлар (приводы), электродвигателлар, редуктор, эл.ускуналар, эл.техник (ПС, ГПП ячейкалари, КЛ-2 ва КЛ-3 учун) ускуналар етказиб берилди.
	чет эл банклари кредитлари	733.94		20.00	10.32	10.33	0.01	100.1	
2	«Мурунгов» конини ўзлаштириш (V навбати) I-босқич лойихасига оид sanoat объектларини электр энергияси билан таъминлаш	113.75	2018-2025йй.	10.40	5.13	5.13		100.0	Лойиханинг ТИХси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 майдаги №331-сон қарори билан тасдиқланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПҚ-3465-сон қарори асосида бош пудратчи "Уэлектроаппарат-электроцит" АЖ билан шартнома тузилган. "Мурунгов" конининг V-навбати чегараларида тоғ-кон ишларининг жадаллик билан ривожланиши муносабати билан "ГПП-1" нимстанцияси ва 110 кВ ҳаво линиялари трассаларининг сўнгги жойлашувини аниқлаштириш (объектларни қуриш учун жой танлаш далолатномаси расмийлаштирилди), ишчи лойихани ишлаб чиқиш, муҳандислик-геологик ва топографик-геодезия тадқиқот ишлари якунланди.
	чет эл банклари кредитлари	113.75		10.40	5.13	5.13		100.0	Бугунги кунда "ГПП-1" нимстанциясининг 110 кВ ҳаво линиялари трассасида ва 35 кВ ҳаво линиясида қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда.
3	"Зармитан" конининг куйи горизонтларини ўзлаштириш (0.00м. гор.гача)	235.57	2017-2025йй.	37.00	9.78	9.80	0.02	100.2	Лойиханинг ТИА Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2019 йил 14 февралда №127-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Чехия Республикаси «Mine Construction Alliance s.g.o.» корхонаси билан "Скиповой" шахта қурилиши ва «Бош» шахта стволини чуқурлаштириш ҳамда стволларни жиҳозлашга тендер асосида пудрат шартномалари имзоланган. Қурилиш ҳолати: 1. "Чармитан" конида 2024 йил бошидан бугунги кунгача жами: Марказий қисмининг +420 м сатҳни очиш бўйича 848 п.м., Шарқий қисмининг +480 м ва +420 м сатҳларини очиш бўйича 473 п.м. қия ва горизонтал кон капитал лаҳимлари қазиб ўтилди. 2. "Скипли" вертикал шахта стволни бўйича қурилиш бошланганидан буён 1000 п.м. ствол қазиб ўтилиб, мустаҳкамланди. Жорий йил бошидан бугунги кунгача пудратчи томонидан +480м ва +420м сатҳларда ствол олди ҳовлисини жами 218 п.м. ўтилди. "Скипли" ствол учун пудратчи томонидан стационар электр ускуналар олиб келинмоқда. Ствол ўтиш учун проходка учун ўрнатилган вақтинчалик ускуналарни демонтаж ишлари бажарилмоқда ҳамда стволни армировкалаш ишлари ер сатҳидан (+930.0 метрдан) сатҳ 280.5 метргача 648 метрга 163 комплект яруслар ўрнатилди. Сатҳ +270.0 метрга доимий ускуналар ствол оркали туширилди. 3. "Асосий" вертикал шахта стволини чуқурлаштириш: I ва II босқич вертикал шахта стволини чуқурлаштириш +525 м сатҳдан - 10,0 м сатҳгача тушиш жами - 535 п.м. ўтилиб тугалланди. Жорий йил бошидан бугунги кунгача стволда +300 м ва 0,00 м сатҳларда 715 п.м. ствол олди ҳовлилари (околоствольный двор) ҳамда горизонтал ва қия лаҳимлар ҳам ўтилди. Жорий йилда 1,4 млн.долларлик ускуналар "Скипли" стволни учун харид қилинди. 4. "Кўр" вертикал шахта стволни бўйича +600 м горизонтдан -10 м горизонтгача лойихага асосан 610 п.м. қазиб ўтилиб, мустаҳкамланиши кўрсатилган, Лойихани амалга ошириш муддати 45 ойни ташкил қилади. Шартнома қиймати яъни 45,3 млн доллардан 2023 йилнинг октябрь ойида 13,7 млн доллар ёки 30% аванс сифатида пудратчига тўлаб берилди. Бугунги кунда қурилиш ишларини бошлаш учун дастлабки ишчи лойихалар ишлаб чиқилган, керакли ер ости техника ва ускуналар олиб келинмоқда. Жорий йил бошидан бугунги кунгача сатҳ +600 метрда 187 п.м. ствол олди ҳовлиси (околоствольный двор) ҳамда 70,7 п.м. лебедкалар камерасига кирувчи вақтинчалик лаҳим ва 43 п.м. вақтинчалик тоғ жинсини тозалаш камераси қазиб ўтилди.
	чет эл банклари кредитлари	235.57		37.00	9.78	9.80	0.02	100.2	Лойиха доирасида 8 дона Вогонетка 2,2 м ² , сиғим 96 м ² , Скипли ствол учун ускуна, Маиший бино ва ошхона ускуналари, 8 дона - Электровоз 7КРМ/КА 600 етказиб берилди.

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2024 йил ўзлаштириш прогнози	2024 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиха ҳолати
					прогноз	кутил-ши	(+/-)	бажарилиши %	
4	“Пистали” қонида олтин таркибли маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш (6-ГМЗ) (инфратузилма объектлари)	274.67	2021-2024йй.	96.20	34.22	34.22		100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги №569 - сонли қарори билан тасдиқланган. Ҳозирги кунда: Қайта ишлаш мажмуаси бино ва иншоотлари расмийлаштирилган ишчи хайъат далолатномалари асосида фойдаланишга топширилди ва тўлиқ ишга туширилди. 6-сон ГМЗ тўлиқ лойиха қувватида ишламоқда. Ёрдамчи инфраструктура объектларида: Ёқилги қуйиш شوхобчаси ва портловчи моддалар омбори бино ва иншоотлари расмийлаштирилган ишчи хайъат далолатномалари асосида фойдаланишга топширилди. Кон маъмурий биноси ва чикинди омбори (хвостохранилище) 2-боскичда ишлар якунланди, ишчи хайъат далолатномалари расмийлаштирилмоқда. Кон майдонидаги бино ва иншоотлари (гараж, кон ускуналарини таъмирлаш устaxonаси, кон лабораторияси, кон ошxonаси, кон маиший биноси), ўт ўчириш депоси ва вахта шаҳарчасида қурилиш ишлари якунланмоқда. Кон техникалари боскичма-боскич етказиб берилмоқда. Лойиха доирасида 2 дона гидравлик экскаватор 12 м3, 1 дона фронтал юклагич, электротехник, механик, юк кўтариш механизмлари, вентиляция ускуналари ва бошқа ёрдамчи ускуналар етказиб берилди.
	чет эл банклари кредитлари	274.67		96.20	34.22	34.22		100.0	
5	"Чукуркудук" қони захираларини қазиб олиш	188.64	2022-2024йй.	129.30	74.65	74.65		100.0	Лойиханинг ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 августдаги №481-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - ЗҚБ НКМК. Қурилиш ҳолати: Кон техникалари харид қилиш учун шартномалар расмийлаштирилиб боскичма-боскич етказиб берилмоқда. Лойиха асосида вагон контейнерлар боскичма боскич етказиб берилмоқда. МКБ манзилига етказилган вагон контейнерлар қурилиш майдонига ўрнатилмоқда. "Чукуркудук инфратузилмасини қуриш" лойихаси асосида ёритиш тизимининг устувлари ўрнатилмоқда. Лойиха доирасида 2 дона гидравлик экскаватор 22 м3, 3 дона карьер автосамосвали САТ 793D 220 тн. етказиб берилди. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	188.64		129.30	74.65	74.65		100.0	
6	Кокпатас ва Даугизтау олтин қонларида маъдан қазиб олиш 3-боскич	281.08	2024-2026йй.	61.50	3.60	4.01	0.41	111.4	Лойиха ТИАси "НКМК" АЖ Марказий лойиҳалаш бюроси томонидан ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги "Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази" ДУКнинг ижобий ҳулосаси қутилмоқда. Лойиҳани тасдиқлаш учун Хукумат қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди ва тегишли вазирлик ҳамда идоралар билан келишиш жараёнида. Кокпатас ва Даугизтау олтин қонларида маъдан қазиб олиш 3-боскич ТИА лойиҳасини амалга ошириш доирасида 3-ГМЗнинг 7-тегирмон блокни қуриш ишчи лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилди ва шаҳарсозлик экспертиза ҳулосаси олинди. 1 дона ММС 70x23 ва 1 дона МЩЦ 45x60 тегирмонлар "НКМК" АЖ таркибидаги "Навоий машинасозлик заводи" ИЧБда ишлаб чиқилди ва 3-ГМЗнинг 7-тегирмон блокнида ўрнатилмоқда, қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	281.08		61.50	3.60	4.01	0.41	111.4	Лойиха доирасида 2 дона тегирмон, электротехник, механик ва бошқа ёрдамчи ускуналар етказиб берилди.
7	Амударё-Зарафшон сув қувурининг 3-линиясини қуриш ва насос станцияларини реконструкция қилиш	127.50	2018-2024йй.	15.00	8.92	8.92		100.0	Лойиханинг ТИХси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 июндаги №472-16-сонли қарори билан тасдиқланган. Бош пудратчи - НКМК ЗҚБ. Лойиха бўйича Ø1220 мм бўлган 157,3 км сув қувури ётқизиш кўзда тутилган бўлиб, 134,1 км қисми фойдаланишга топширилган. КП-12 ва КП-13 оралиғи 10000 п/м қувурлар ўрнатилган ва қурилиш-монтаж ишлари тугатилган. Ишчи-хайъат далолатномаси расмийлаштирилган ва фойдаланишга топширилган. 4-сонли НСнинг реконструкция ишларида қўшимча бино темир-бетон фундаментлари, девор ва том қисми колонна ва балкалари монтажи ҳамда "Сендвич" панели копланмалар монтажи ишлари амалга оширилган бўлиб, ҳозирда темир-бетон латоклар ва бино ички монолит бетон қуйма (стяжка)лари монтажи якунланди. Ҳозирда лойиҳада кўзда тутилган ускуналар боскичма-боскич келтирилиб, монтаж қилинмоқда. КП43 ва КП44 оралиғида 11200 метр Ø1220 мм қувурлар пайвандлаш-монтаж ишлари якунланди ва 25 дона қудуқлар ўрнатилди. Ишчи хайъат далолатномаси расмийлаштирилган ва фойдаланишга топширилган. КП-23 ва КП-24 оралиғида умумий узунлиги 11 500 м бўлган Ø1220 мм пўлат қувурларнинг пайвандлаш ишлари амалга оширилиб, ҳозирда ушбу КП ораликларида 16 дона қудуқлар ўрнатилмоқда. КП-24 дан НС-3 гача бўлган ораликда 11700 м бўлган Ø1220 мм пўлат қувурларнинг пайвандлаш ишлари бошланган ва 3000 м пўлат қувурлар пайвандлаш ишлари амалга оширилган. 2-сонли НСнинг реконструкция ишлари бошланиб темир-бетон фундаментлари, девор қисми колонна монтажи бажарилган. Ҳозирда лойиҳада кўзда тутилган ишлар боскичма -боскич амалга оширилмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	127.50		15.00	8.92	8.92		100.0	
8	Асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш	609.30	2020-2030йй.	151.36	146.29	146.70	0.41	100.3	Ишчи лойиҳалар ишлаб чиқилган ва давлат экспертизасининг ижобий ҳулосаларига эга. Ушбу лойиҳада амалдаги ишлаб чиқариш қувватларини меъёрга саклаб қолиш учун ишлаб чиқариш қувватларини технологик қайта жиҳозлаш ва реконструкция қилиш ишлари амалга оширилади. Лойиха доирасида 42 дона 60 тн. юк кўтарувчи думпкалар, 2 дона гидравлик экскаватор бм ³ , 22 дона 105 тн юк кўтарувчи вагон-самосвал, 1 дона кран манипулятор 5тн., эл.техник, юк кўтарувчи кран механизмлар ва бошқа ёрдамчи ускуналар етказиб берилди. Тўлов ва логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	609.30		151.36	146.29	146.70	0.41	100.3	

№	Лойиха ташаббускорлари ва лойиха номи	Лойиханинг умумий қиймати	Амалга ошириш муддати	2024 йил ўзлаштириш прогнози	2024 йил январь-июнь ўзлаштириш				Лойиха ҳолати
					прогноз	кутилиши	(+/-)	бажарилиши %	
9	Ишлаб чиқариш қувватларини сақлаб қолиш. I-босқич	247.02	2023-2026йй.	49.40	15.30	15.30		100.0	Лойиханинг ТИХҚ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 21 августдаги №408/10-сонли қарори билан тасдиқланган. Мазкур инвестиция лойиҳасини амалга оширилишининг мақсади ва вазифалари "НКМК" АЖнинг эскирган технологик ускуналар, тоғ-кон компрессорлар ва қурилиш механизмларини босқичма-босқич замонавий технологик талабларга жавоб берадиган ва энергия тежамкор механизм ва техникаларга алмаштириш. Лойиха доирасида 3 дона қоң электр экскаваторларини етказиб бериш бўйича шартнома тузилган ва 16,9 млн.доллар тўлов амалга оширилган. Айни кунда 1 дона экскаватор Хитой давлатидан темир йўл транспорти орқали етказилиши кутилмоқда, 2 дона экскаватор ишлаб чиқариш жараёнида. Лойиха доирасида 14 дона юк кўтариш имконияти 90 тонна бўлган кон автосамосваллари етказиб бериш бўйича шартнома тузилган ва 21,8 млн.долл. тўлов амалга оширилган. Шундан 2 дона юк кўтариш имконияти 90 тонна бўлган кон автосамосваллари ишлаб чиқарилган ва Бельгиядан жўнатишга тайёр. Лойиха доирасида 2 дона дона занжирли бульдозерларини етказиб бериш бўйича шартнома тузилган ва 2,2 млн. доллар тўлов амалга оширилган. Айни кунда 2 дона занжирли бульдозерлар Австрия давлатида ишлаб чиқарилган бўлиб, Европа Иттифоқи давлатлари ҳудудда йўлда. Логистика бўйича муаммолар етказиб берувчилар билан ҳамкорликда ҳал қилинмоқда.
	чет эл банклари кредитлари	247.02		49.40	15.30	15.30		100.0	
10	2-ГМЗ ва 7-ГМЗ чиқиндиларини биргаликда сақлаш учун 2-ГМЗ чиқинди омборини кенгайтириш ва реконструкция қилиш	134.38	2024-2032йй.	5.60	1.47	1.48	0.01	100.7	Лойиха ТИАси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 майдаги 310/6-сонли қарори билан тасдиқланган. ТИА доирасида ишчи ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда. 1-чиқинди омбори 7-хаританинг 413.00 баландликка кўтариш бўйича ишчи ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Ҳозирги кунда 7-хаританинг 413.00м баландликка кўтариш бўйича ер ишлари Зарафшон қурилиш бошқармаси томонидан амалга оширилмоқда. Режа-жадвал асосида ер ишлари бажарилиши жорий йилнинг октябр ойи якунига қадар кўзда тутилган.
	чет эл банклари кредитлари	134.38		5.60	1.47	1.48	0.01	100.7	
11	Қурилиш сметаларига қирмайдиган асбоб-ускуналар	75.00	2024-2025йй.	52.00	33.00	33.34	0.34	101.0	Лойиҳани амалга ошириш доирасида 10 дона юк кўтариш имконияти 240-260 тонна бўлган кон автосамосвалларини харид қилиш кўзда тутилган. Кон автосамосвалларини харид этиш тўғрисида 2023 йил 28 декабрда №К1009191-сонли шартнома расмийлаштирилган. 4 дона юк кўтариш имконияти 240 тонна бўлган кон автосамосваллари етказиб берилди. Айни кунда яна 2 дона автосамосваллар Ўзбекистон ҳудудида, 4 дона автосамосваллар Россия Федерацияси ҳудудида йўлда.
	чет эл банклари кредитлари	75.00		52.00	33.00	33.34	0.34	101.0	
12	Навий вилояти Томди туманидаги НКМК sanoat объектлари учун қуёш фотозлектр станциясини қуриш	450.00	2024-2025йй.	372.24	19.60	19.60		100.0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 2 майдаги ПҚ-144-сонли "Республика ҳудудларида умумий қуввати 2000 МВт гача бўлган қуёш фотозлектр станцияларини қуриш бўйича инвестиция лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори доирасида "Навий вилояти Томди туманидаги НКМК sanoat объектлари учун қуёш фотозлектр станциясини қуриш" лойиҳаси "NAVOI SOLAR POVER ENERGI" МЧЖ томонидан амалга ошириш бошланди. "NAVOI SOLAR POVER ENERGI" МЧЖ 500 МВт қувватга эга фотозлектр станциясини қурилишини амалга оширади. Лойиҳани амалга ошириш учун "NAVOI SOLAR POVER ENERGI" МЧЖ (бўйртмачи) билан "CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP NORTHEAST H0.3 ELECTRIC POVER CONSTRUCTION CO., LTD" (пудратчи) ўртасида ЕРС шартномаси №HSPE-CEEC-ЕПС-01-2024-сонли шартнома тузилган. Қурилиш ҳолати: I босқич. 220 МВт бўйича бугунги кунда пудратчига тузилган шартномага асосан қурилишнинг умумий қийматидан 20 фоиз миқдориди, яъни 14,5 млн. доллар аванс тўлаб берилган, 623 га ер танлаб олинган, қурилиш майдонида вақтинчалик бино-иншоотлар (ётоқхона, ошхона) қуриб битказилган. Қурилиш майдони электр таъминоти учун 6 кВт кучланишли ҳаво электр тармоғи қурилди. Ҳозирда қурилиш майдонининг тўсиклари қуриб бажарилмоқда. 220 МВтли қуёш фотозлектр станциясининг 110 МВт қуввати жорий йил октябр ойида, 110 МВт қуввати декабрь ойида ишга туширилиши кутилмоқда (йил якунига қадар). II босқич. 280 МВт ФЭС қувват схемасини "ABREST Energy Engineering" МЧЖ томонидан ишлаб чиқилмоқда. Қурилиш учун ер ости қазилмалари мавжуд бўлмаган, сугорилмайдиган ва қишлоқ хўжалигида фойдаланилмайдиган ер майдони танлаб олинган ва ерни олиш учун ҳокимиятга мурожаат қилинган. Лойиҳа Хитой Халқ Республикасининг "China Energy Engineering Corporation (CEEC)" ташкилоти томонидан амалга оширилмоқда. "TEPELEN GROUP HOLDING LIMITED" (БАА) компанияси томонидан ФЭС қурилиши иккинчи босқичини 2025 йилнинг I чорагида 140 МВт ишга туширилади, қолган 140 МВт 2025 йилнинг II чорагида ишга тушириш кўзда тутилган.
	чет эл банклари кредитлари	450.00		372.24	19.60	19.60		100.0	

Бош директорнинг инвестициялар ва капитал қурилиш бўйича ўринбосари

Ф.Бахронов